



**COMUNE DI CHIOMONTE
PROVINCIA DI TORINO**



REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI CHIOMONTE

<u>Committente:</u>	<u>Progettista:</u>
	 Dott. Ing. ETELKA JUDITA ANDRUS n° 9851 X Corso Moncenisio 34/3 - 10090 Rosta (TO) Tel. 011.19215500 - Fax. 011.19215507 - amministrazione@sigidgroup.it Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla Norma ISO 9001:2008

<u>Sezione:</u>
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROGETTO ESECUTIVO

<u>Elaborato:</u>
CRONOPROGRAMMA

<u>Nome File:</u>	22020-PE-CR01-R01	<u>Commessa:</u>	22020		
<u>Sigla:</u>	PE-CR01	<u>Scala:</u>	---	<u>Formato Carta:</u>	A4

04				
03				
02				
01	SGI Engineering srl	SGI Engineering srl	J.Andrus	MAGGIO 2022
Revisione	Incaricato	Verifica	Approvazione	Data



COMUNE DI CHIOMONTE (TO)

CRONOPROGRAMMA LAVORI - OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, RISPARMIO ENERGETICO

N°	GG	LAVORAZIONE	6 MESI																							
			SETT.1	SETT.2	SETT.3	SETT.4	SETT.5	SETT.6	SETT.7	SETT.8	SETT.9	SETT.10	SETT.11	SETT.12	SETT.13	SETT.14	SETT.15	SETT.16	SETT.17	SETT.18	SETT.19	SETT.20	SETT.21	SETT.22	SETT.23	SETT.24
0	168 gg	DURATA TOTALE DEI LAVORI																								
1	56 gg	INIZIO LAVORI																								
1a	7 gg	Redazione Piano operativo di sicurezza																								
1b	52 gg	Approvvigionamento materiali																								
1c	14 gg	Organizzazione squadre operatrici																								
2	105 gg	INTERVENTI DI RECUPERO ENERGETICO E MESSA A NORMA																								
2a	105 gg	Installazione nuovi apparecchi illuminanti su sostegni mantenuti																								
2b	10,5 gg	Messa a norma /rifacimento quadro elettrico																								
2c	10,5 gg	Verniciature e interventi di manutenzione straordinaria sui sostegni																								
2d	24,5 gg	Sostituzione pali/sbracci e relativa installazione nuovi apparecchi illuminanti sui nuovi sostegni																								
2e	10 gg	Finiture																								
3	6 gg	COLLAUDI IN CORSO D'OPERA																								
4	7,5 gg	COLLAUDI FINALI																								